Директор филиала
ОАО "Мостострой-11"
"Строительное управление"
_____ С.В. Бреус

Главный инженер филиала
ОАО "Мостострой-11"
"Строительное управление"
_____ Д.И. Напольских

Благоустройство территории МАОУ Средняя общеобразовательная школа №19 в г.Тюмени

Название	Начало	Окончание	Длит-ть Дни [План]	Объём [План]	Единица объёма	Кол-во Дней Работы [План]
Благоустройство территории МАОУ Средняя общеобразовательная школа №19 в г.Тюмени	15.07.2013	31.08.2013	48.00			48.00
Демонтаж существующих построек	15.07.2013	30.07.2013	16.00			16.00
Демонтаж	15.07.2013	28.07.2013	14.00	100.00		14.00
Вывоз строительного мусора	17.07.2013	30.07.2013	14.00	100.00		14.00
Благоустройство территории	31.07.2013	31.08.2013	32.00			32.00
Планировка территории	31.07.2013	11.08.2013	12.00	8 800.00	м2	12.00
Проезд	12.08.2013	25.08.2013	14.00	970.00	м2	14.00
Тротуары	12.08.2013	28.08.2013	17.00	2 440.00	м2	17.00
Озеленение территории	19.08.2013	28.08.2013	10.00	4 200.00	м2	10.00
Травмобезопасное покрытие	22.08.2013	31.08.2013	10.00	1 140.00	м2	10.00
Установка малых архитектурных форм	25.08.2013	31.08.2013	7.00	47.00	шт	7.00

Инженер ПТО _____ П.В. Артеменко
Начальник ПТО _____ И.В. Худяков
Начальник участка _____ А.Н. Вербицкий
Начальник ОКС _____ В.Я. Денеко

Начальник ОМТС _____ А.Е. Руссу
Главный энергетик _____ В.А. Худышкин
Ведущий инженер-конструктор _____ А.В. Бабенко